

al netto del ribasso del 30,003% € 153.646,01

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) Spese tecniche.....	€ 20.089,13
2) IVA sui lavori	€ 30.729,20
3) Acquisto fabbricato "Giovinazzo-Miraglia" compreso demolizione	€ 37.785,28
4) Acquisizione con accordo bonario o espropriazioni fabbricato "Amoroso".....	€ 45.608,84
5) Cassa ed IVA su spese tecniche	€ 5.850,75
6) Art.92 c.5 D.lgs 163/2006 (153.922,16x0,02)	€ 4.297,96
7) Acquisizione bonaria di altre aree	€ 3.365,84
8) Distacco cavi aerei ENEL	€ 2.000,00
9) Distacco cavi aerei Telecom	€ 2.000,00
10) Distacco cavi aerei di pubblica illuminazione	€ 2.000,00
11) Imprevisti.....	€ 8.554,07
12) Spese di gara	€ 1.000,00
13) Opere d'arte	€ 3.072,92
In uno	€ 166.353,99
Totale	€ 320.000,00

-che in data 06.06.2011 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n.1071 di repertorio nell'importo di €43.596,05;
-che con determina n. 150 del 28.06.2011 è stato approvato il 1° SAL nell'importo di €104.505,85 al netto e liquidato il 1° Certificato di Pagamento per €103.983,00 oltre IVA, le spese di direzione lavori per €6.332,00 oltre Cassa ed IVA e spese incentivanti al RUP per €268,41;

-che con determina n.203 del 23.08.2011 è stato approvato il 2° SAL nell'importo di €133.696,10 al netto e liquidato il 2° Certificato di Pagamento per €29.044,00 oltre IVA;

Atteso

-che i lavori risultano regolarmente eseguiti ed ultimati e il direttore dei lavori ing.Nicola Nigro ha fatto giungere in data 29.11.2011 al n.15052 il Conto Finale dal quale risultano acclarate spese, per lavori nell'importo di €153.646,02 al netto dell'IVA, per prestazioni professionali nell'importo di €16.840,00 e per art.92 c.5 del Codice degli Appalti nell'importo di €2.186,53;

-che è in corso la stesura, per rogito del segretario comunale, dell'atto di cessione degli immobili acquisiti la cui spesa totale assomma ad €45.608,84;

-Ritenuto, quindi, poter approvare la contabilità finale firmata senza riserve dall'impresa con il Certificato di Regolare Esecuzione allegati alla presente;

-Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di quello del Responsabile del Servizio Finanziario;

-Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) Accettare le risultanze del Conto Finale e del C.R.E. come redatti e firmati dal direttore dei lavori ing.Nicola Nigro da cui risulta che la ditta Mastroberti srl di S.Angelo Le Fratte (Pz) ha eseguito i "lavori di completamento degli interventi di pavimentazione di Via Mercato con acquisizione di fabbricati privati" per €153.646,02 (a misura al netto dell'IVA (con IVA €184.581,41), che le spese tecniche assommano ad €21.186,27 (con Cassa ed IVA) che le spese incentivanti assommano ad €2.186,53 il tutto per una somma totale (al netto di quella stanziata per l'acquisto degli immobili dalle ditte Amoroso di €45.608,84 il cui contratto deve ancora essere concluso) con una economia di €66.436,95 (di cui una parte di €34.282,35 già utilizzata per lavori integrativi) rispetto all'impegno assunto con il progetto e con la perizia suppletiva, di €320.000,00;

2) Incaricare il Responsabile del Servizio a provvedere, nell'ambito delle sue competenze, a liquidare quanto dovuto a saldo per lavori alla ditta Mastroberti srl e per spese tecniche e incentivanti;

3) Confermare che il finanziamento dell'opera avviene con fondi propri del Comune disponibili in bilancio intervento 02.08.01.01 giusto impegno n.2198/2008 per €250.000,00 e impegno n.2093/2009 per €100.000,00;

4) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.to L.gs 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

premessso

- che con delibera della Giunta Comunale n.223 del 28.12.2008 è stato adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2008-2010 contenente, tra l'altro l'intervento oggetto della presente;
- che con precedente delibera della Giunta Comunale n.107 del 28.04.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "lavori di completamento degli interventi di pavimentazione di Via Mercato con acquisizione di fabbricati privati" redatto dall'UTC nella persona del geom.Nicola Tarlano per l'importo di €250.000,00 di cui € 140.000,00 per lavori ed €110.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 28.04.2008 il Piano adottato è stato approvato con l'elenco annuale;
- che per il finanziamento dell'opera si provvede con fondi propri con proventi royalties comunali disponibili all'intervento 02.08.01.01 bilancio 2008;
- che con determina n.175 dell'11.11.2008 sono state liquidate spese incentivanti art.92 c.5 del Codice degli Appalti per €798,00 allo scrivente e all'ing.Giovanni Dammiano allora responsabile del Servizio LL.PP. e Infrastrutture;
- che con determina del responsabile del servizio LL.PP. e Infrastrutture n.59 del 10.03.2009 è stato affidato all'ing. Nicola Nigri di Viggiano l'incarico per servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di DL, di contabilità, e del C.S.P. e del C.S.E.;
- che con altra determina n.94 del 20.04.2009 è stata dichiarata la efficacia dell'affidamento del servizio di cui innanzi;
- che con delibera del Consiglio comunale n.52 del 06.11.2009n il Programma Triennale è stato aggiornato e l'importo dell'opera di che trattasi (sulla base di esigenza manifestata anche dal DL ing.Nigro)è stato incrementato di €70.000,00 portandolo al totale di €320.000,00;
- che il progetto definitivo, come redatto dal professionista incaricato, è stato approvato con delibera della Giunta C.le n.132 del 24.06.2010 per €320.000,00 di cui €153.922,16 per lavori ed €166.077,84 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- che il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.147 del 22.07.2010 con il seguente QTE:

A) Somme per lavori compreso oneri della sicurezza.....	€ 153.922,16
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1)Spese tecniche.....	€ 16.507,96
2)IVA sui lavori	€ 30.784,43
3)Acquisto fabbricato "Giovinazzo-Miraglia" compreso demolizione	€ 37.785,28
4)Acquisizione con accordo bonario o espropriazioni fabbricato "Amoroso".....	€ 45.608,84
5)Cassa ed IVA su spese tecniche	€ 3.697,76
6)Art.92 c.5 D.lgs 163/2006 (153.922,16x0,02) in previsione salvo verifica	€ 3.078,44
7)Acquisizione bonaria di altre aree	€ 3.365,84
8)Distacco cavi aerei ENEL	€ 2.000,00
9)Distacco cavi aerei Telecom	€ 2.000,00
10)Distacco cavi aerei di pubblica illuminazione	€ 2.000,00
11)Imprevisti.....	€ 15.170,84
12)Spese di gara	€ 1.000,00
13)Opere d'arte	€ 3.078,44
In uno	€ 166.077,84
Totale	€ 320.000,00

- che il finanziamento avviene con fondi propri provenienti da royalties disponibili all'intervento 02.08.01.01 giusto impegno n.2198/2008 per €250.000,00 e impegno n.2093/2009 per €100.000,00;
 - che con determina n. 185 del 28.07.2010 sono state liquidate al professionista spese tecniche di progettazione per un importo di €7.425,11 oltre Cassa ed IVA e spese incentivanti dell'art.92 c.5 del Codice degli Appalti per €798,00;
 - che dopo l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e precisamente in data 04.08.2010 è stata sottoscritta con le ditte proprietarie di un vecchio immobile presente ai margini della via Mercato, un atto di cessione volontaria, verso il Comune di Viggiano il quale ha inteso acquistare lo stesso per demolirlo e dare uno spazio più consono ai veicoli in transito sulla strada oggetto dell'adeguamento;
 - che con determina n.225 del 24.08.2010 è avvenuta la liquidazione,alle ditte proprietarie cedenti,dell'acconto dell'80% della somma dovuta;
 - che in seguito a gara di appalto del 18.11.2010, con determina n.287 in pari data, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Mastroberti srl di S.Angelo Le Fratte nell'importo di €110.049,96 al netto del ribasso offerto del 30,003% e con altra determina n.332/2009 è stata dichiarata la efficacia dell'aggiudicazione;
 - che in data 09.02.2011 è stato sottoscritto in contratto n.1066 di rep. per rogito del segretario comunale;
- Considerato
- che in data 21.02.2011 è avvenuta la consegna dei lavori e gli stessi sono stati ultimati il 18.11.2011;
 - che con delibera della Giunta Comunale n.72 del 21.04.2011 è stata approvata una perizia suppletiva contenente le opere aggiuntive con la demolizione del rudere acquisito e la sistemazione dell'area di sedime con il QTE seguente:
- | | |
|--|--------------|
| A) Somme per lavori (compreso oneri della sicurezza di €10.744,90) al lordo..... | € 225.642,99 |
|--|--------------|