

-lavori a misura eseguiti dalla ditta ARTIS di Genovese V.e Aliati A. & C.	€	68.477,69
-IVA sui lavori al 20% ed al 21%	€	14.105,26
-lavori eseguiti dalla ditta in economia (vedi liste del D° e dell'8 agosto 2011).....	€	1.845,60
-IVA al 20% sui lavori in economia.....	€	369,12
-spese incentivanti per prestazioni di progettazione,direzione e RUP	€	422,50
-spese tecniche di progettazione,direzione,contabilità e accertamento regolare esecuzione	€	4.400,00
-Cassa al 4% ed IVA al 20% ed al 21%	€	1.103,18
Totale	€	90.723,35

-rispetto alla somma corrisposta all'impresa ARTIS sas in corso d'opera di €66.262,00 il suo credito nei confronti del Comune è pari a €4.061,29 oltre IVA;

-rispetto alla somma corrisposta al geom.Laterza in corso d'opera di €4.341,88 il suo credito è pari ad €102,12 oltre Cassa ed IVA;

-Che il lavoro si è svolto su aree di proprietà comunale e non sono state occupate aree di privati.

-Che fra i documenti vi è il "Registro di Contabilità" firmato "senza riserve" dall'impresa appaltatrice;

-Ritenuto poter approvare il Conto Finale le cui spese totali di €90.723,35 sono contenute nei limiti della somma stanziata approvata con la perizia suppletiva, con fondi propri del Comune, di €93.559,19 disponibili all'intervento 02.08.01.01 per €50.000,00 giusto impegno n.2362 RP 2007 e per €43.559,19 giusto impegno 2094/2009;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile tecnico e del responsabile finanziario;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- 1)Accettare le risultanze del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione come redatti e firmati dal geom.Giovanni Laterza, quale direttore dei lavori, da cui risulta che la ditta ARTIS sas di Genovese V.e Aliati A. & C. di Viggiano ha eseguito i "lavori di toponomastica stradale, la intitolazione di nuove strade e l'apposizione di targhe e numeri civici" per €68.477,69 a misura al netto dell'IVA e ,inoltre, che le spese totali assommano ad €90.723,35 con una economia, rispetto all'importo progettuale di €2.835,84;
- 2)Incaricare il responsabile del servizio a provvedere, nell'ambito delle sue competenze, a liquidare quanto dovuto a saldo per lavori alla ditta ARTIS sas ed al geom. Giovanni Laterza;
- 3)Confermare che l'opera è finanziata per €93.559,19con fondi del Comune di Viggiano come in narrativa indicato;
- 4)Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.to L.gs 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

-Premesso che

-con determina n.02 del 05.01.2009 è stato affidato al geom. Giovanni Laterza di Viggiano l' "Incarico topografico relativo al rifacimento e/o integrazione della toponomastica (denominazione strade e numeri civici) delle zone centrali, periferiche e rurali del Comune";

-con delibera della G.C. n°35 del 05.03.2009 l'Amministrazione ha preso atto della bozza relativa alla prima fase, come redatta dal professionista, ed ha dettato le linee di indirizzo per il prosieguo dello studio;

-In via prioritaria è stato deciso di effettuare prima l'intervento entro il centro edificato e con determina n.256 del 12.11.2009 è stato assegnato, sempre al geom.Laterza, l'incarico per la redazione di una perizia esecutiva, con direzione lavori, contabilità ecc. relativa a "Toponomastica stradale nel territorio comunale del centro edificato"

Considerato che,

-il progetto definitivo-esecutivo redatto dal tecnico incaricato è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.03 del 21.01.2010 per l'importo di €63.934,37 con il QTE che segue:

A-Lavori a misura€ 46.060,17

B-Somme a disposizione dell'Amm.ne

1-IVA al 20% sui lavori	€	9.212,03
2-Imprevisti il circa 3,00% dei lavori.....	€	1.381,81
3-Spese art.92 Codice degli Appalti(46.060,17x0,005)	€	230,30
4.Spese generali progettazione ecc. IVA e Cassa comprese.....	€	4.050,06
5.Oneri per controversie	€	1.000,00
6.Lavori in economia	€	2.000,00
in uno	€	<u>17.874,20</u>
Totale	€	<u>63.934,37</u>

e finanziato con fondi comunali per €50.000,00 all'intervento 02.08.01.01 giusto impegno 2362/2007 e per €13.934,37 stesso intervento giusto impegno n.2094/2009;

-il programma triennale delle OO.PP. 2010-2012 e l'elenco annuale 2010 prevede la realizzazione di "toponomastica stradale, la intitolazione di nuove strade e l'apposizione di targhe e numeri civici" per un importo di €300.000,00 da finanziarsi ancora con fondi comunali in bilancio al n.02.08.01.01 2009;

-in seguito a gara per procedura negoziata del 23.04.2010, con verbale in pari data, approvato con determina n.97 del 23.04.2010, con efficacia dichiarata con altra determina n.313 del 09.12.2010 i lavori della perizia esecutiva approvata sono stati definitivamente assegnati in appalto all'impresa ARTIS sas di Genovese V.e Aliati A. & C. Viggiano(PZ) nell'importo di €42.835,60 al netto del ribasso del 7,00 % e dell'IVA;

-in data 31.12.2010 è avvenuta la sottoscrizione del contratto con n.1063 di rep.con la ditta appaltatrice nell'importo di €42.835,60 per i lavori di "Toponomastica stradale nel territorio comunale del centro edificato";

-in data 14.02.2011 è avvenuta la consegna dei lavori e in data 29.03.2011 il Direttore degli stessi ha prodotto il I stato di Avanzamento nell'importo di €25.576,36 al netto del ribasso e dell'IVA;

-con determina n.75 del 12.04.2011 è stato approvato il I° SAL e liquidato alla ditta il I° certificato di pagamento per l'importo di €25.448,00 oltre IVA per il totale di €30.537,60 nonché le spese tecniche al geom Laterza per €1.818,41 oltre Cassa ed IVA per il totale di €2.266,88 e spese incentivanti al RUP per €35,98;

-in data 21.04.2011 è stata approvata dalla Giunta Comunale n.74 una perizia suppletiva con il seguente QTE:

A-Lavori a misura€ 68.475,81

B-Somme a disposizione dell'Amm.ne

1-IVA al 20% sui lavori	€	13.695,16
2-Imprevisti il circa 2,00% dei lavori.....	€	1.369,52
3-Spese art.92 Codice degli Appalti(68.475,81x0,02)	€	1.472,60
4.Spese generali progettazione ecc. IVA e Cassa comprese.....	€	5.542,11
5.Oneri per controversie	€	1.000,00
6.Lavori in economia	€	2.000,00
in uno	€	<u>25.083,39</u>
Totale	€	<u>93.559,19</u>

-in data 26.05.2011 i lavori sono stati sospesi in attesa della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo;

-in data 30.06.2011 è stato sottoscritto, per i maggiori lavori di perizia, l'atto aggiuntivo con n.1075 di rep. rogato dal segretario comunale nell'importo di €25.640,21;

-in data 30.06.2011 i lavori sono stati ripresi;

-con determina n.176 del 29.07.2011 è stato approvato il 2° SAL e liquidato il 2° Certificato per €40.814,00 oltre IVA per €8.162,80 per il totale di €48.976,80 oltre a spese tecniche per €2.525,47 oltre Cassa ed IVA per il totale di €3.151,79 e spese incentivanti art.92 c.5 D.lgs 163/2006 per €386,52;

-con lista n.1 sono stati contabilizzati dal DL lavori eseguiti in economia da lunedì 1 a lunedì 8 agosto 2011 nell'importo di €1.845,60 al netto di IVA;

Considerato che

-in data 23.01.2012 al prot.717 è stato prodotto dal direttore dei lavori il Conto Finale formato dagli allegati in nota elencati comprendenti, tra l'altro, il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risultano spese come segue: